



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI) e DGR 33/9 del 13.10.2023
 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: A.O.U. di Cagliari

M6.C2 – 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

Intervento: Adeguamento alle vigenti normative in materia sismica del Policlinico Universitario Duilio Casula - Adeguamento impiantistico ambito di erogazione funzioni essenziali blocchi C/D/G/H/M/N

Importo € 11.700.000,00

CUP: G36G21010350001

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNC	€ 200.000,00	€ -	€ 4.000.000,00	€ 4.500.000,00	€ 3.000.000,00
Avanzamento finanziario fondi Regionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)					
Procedura affidamento incarichi professionali					
Conferimento incarichi professionali					
Verifica vulnerabilità sismica					
Studio di fattibilità tecnico-economica					
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI					
Progettazione definitiva		dic-23			
Progettazione esecutiva		dic-23			
Approvazione progetto esecutivo		28/12/2023			
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando					
Assegnazione dei codici CIG		mar-23			
Pubblicazione bando		mar-23			
Presentazione delle offerte					
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria					
Aggiudicazione definitiva					
Stipula contratto per la realizzazione		set-23			
LAVORI					
Consegna lavori		29/12/2023			
I SAL			mag-24		
II SAL			ott-24		
III SAL				mar-25	
IV SAL				ago-25	gen-26
Ultimazione lavori					giu-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					dic-26
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando					
Pubblicazione bando					
Presentazione delle offerte					
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria					
Aggiudicazione definitiva					
Stipula contratto					
Consegna forniture					
Installazione e collaudi FORNITURE					
Chiusura operazione e funzionalità					giu-26

Note:

(*1) indizione gara AQ Invalita

(*2) ODA PFTE

(*3) ODA APPALTO INTEGRATO

(*4) si vedano le procedure indizione gara AQ Invalita