

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari

Importo originario € 40 000 000.00

Importo aperto € 30 000 000.00

Intervento: AOU CAGLIARI - Policlinico di Monserrato - Realizzazione blocco R

Codice: AOUCA 78-11-18 - CUP: G39H11000570001

Cronoprogramma procedurale e finanziario									
Anno di riferimento	Acconti già erogati	2° anno 2021	3° anno 2022	4° anno 2023	5° anno 2024	6° anno 2025	7° anno 2026	8° anno 2027	9° anno 2028
<b>Avanzamento finanziario</b>	€ 10 000 000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12 000 000.00	€ 15 000 000.00	€ 3 000 000.00
<b>Avanzamento procedurale</b>		2° anno 2021	3° anno 2022	4° anno 2023	5° anno 2024	6° anno 2025	7° anno 2026	8° anno 2027	9° anno 2028
Nomina RUP	ATTIVITA'GIÀ REALIZZATE								
Richiesta CUP									
<b>1. Documento d'indirizzo alla progettazione</b>									
Realizzazione DIP nuovo appalto				Maggio - Luglio					
Approvazione DIP nuovo appalto				Agosto					
Gara affidamento servizio di progettazione FTE, DL e CSE					Gennaio - Giugno				
Gara affidamento servizio di verifica della progettazione					Gennaio - Giugno				
<b>2. Progettazione di fattibilità tecnico - economica</b>									
Progettazione FTE					Luglio - Dicembre				
Autorizzazioni, verifica e Approvazione progettazione FTE						Gennaio - Febbraio			
<b>3. Aggiudicazione appalto integrato</b>									
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando						Gennaio - Marzo			
Pubblicazione della gara di appalto						Marzo			
<b>Espletamento della gara e proposta di aggiudicazione</b>						Marzo - Giugno			
Verifica requisiti e aggiudicazione						Giugno - Luglio			
Stipula contratto						Agosto			
Gara affidamento servizio di direzione dei lavori, CSE e collaudo						Gennaio - Agosto			
<b>4. Progettazione esecutiva</b>									
Progettazione esecutiva						Settembre - Ottobre			
Verifica e approvazione progettazione esecutiva						Novembre - Dicembre			
<b>5. Realizzazione</b>									
Consegna dei lavori						Gennaio			
Esecuzione lavori						Gennaio - Dicembre	Gennaio - Dicembre		
Conclusione dei lavori								Gennaio	
<b>6. Collaudo</b>									
Collaudo in corso d'opera						Gennaio - Dicembre	Gennaio - Dicembre		
Collaudo finale								Luglio	
Accreditamento sanitario								Ottobre	
<b>7 - Funzionalità</b>									
Installazione apparecchiature e arredi								Agosto - Ottobre	
Trasferimenti reparti e avvio attività								Novembre	
<b>Chiusura operazione</b>								Dicembre	

Data: 21/02/2024

Timbro e firma RUP